

ESCOLA SESI DE REFERÊNCIA
INFRAESTRUTURA FÍSICA
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE
APRENDIZAGEM

Considerando a necessidade de diversos ajustes para adequação dos projetos estruturantes integrantes do programa sistêmico SISTEMA SESI DE EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA, eixo de infraestrutura física, às previsões do Edital de Modernização dos Espaços de Aprendizagem, tendo como consequência a ampliação do período de planejamento, o que impactou o início da execução desses projetos.

Considerando serem projetos de modernização física, com a realização de obras civis, os departamentos regionais do SESI identificaram a necessidade de extensão dos prazos do Projeto, considerando todas as etapas necessárias à realização dessas obras, como elaboração de projetos arquitetônicos detalhados, realização de procedimento licitatório, contratação e execução de obras.

Considerando que o pleito dos departamentos regionais foi submetido ao SESI/DN, que aprovou a prorrogação do prazo final de vigência da linha de fomento Escola SESI de Referência, linha de transferência Infraestrutura Física (Etapa 2).

O SESI/DN resolve alterar os seguintes itens do Edital e dar conhecimento a quem interessar, conforme segue:

VIGÊNCIA

Fica alterado o prazo de vigência do projeto Escola SESI de Referência – Infraestrutura Física, para o período de 1º de junho de 2021 a 31 de outubro de 2023, podendo o prazo ser prorrogado nos termos da OSC nº 03/2016.

CRONOGRAMA

Fica alterado o cronograma geral do projeto Escola SESI de Referência – Infraestrutura Física para:

FASE	PERÍODO
Manifestação de interesse por parte do regional por meio de comunicação oficial	junho/2021
Alinhamento com o Departamento Nacional	junho a setembro/2021
Submissão do pleito via SGF	junho a setembro/2021
Análise e aprovação dos apoios financeiros	até dezembro/2022

Contratação e elaboração de projetos de arquitetura e complementares	até março/2023
Validação dos projetos de arquitetura e complementares	até abril/2023
Contratação da obra civil	até abril/2023
Execução da obra civil	até outubro de 2023
Compra de mobiliário	até outubro de 2023
Montagem e inauguração	até outubro de 2023
Encerramento e prestação de contas	até outubro de 2023

Permanecem inalteradas as demais previsões editalícias.